

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف			التكلفة التقديرية	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020	X \$1000							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني				1800	عدم وجود تمويل			INF/01	شق وتوسيع وتعبيد الشارع الالتفافي الرابط (بني نعيم - الشيوخ - سعير) بطول إجمالي 9 كم	
							300	جارٍ البحث عن تمويل			INF/02	توسيع وتأهيل الطريق الرابط رأس الطويل-خلة الفول بطول 3 كم	
صندوق البلديات وزارة الحكم المحلي	التطويرية	صندوق البلديات وزارة الحكم المحلي	قسم الهندسة	620	1300	1500	%86.7	منفذ جزئي	INF/03	صيانة وتأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 15 كم.	قطاع الطرق والبنية التحتية في قطاع الطرق والبنية التحتية في		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية	$\times \$1000$	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو جزئيًّا قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم برنامج تنفيذ
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	1000	10	650	45	تم الحصول على تمويل	البحث عن تمويل	INF/04	صيانة وتأهيل وتعبيد طرق رابطة بطول 10 كم.		
				700	520	500	104	عدم وجود تمويل	قيد التركيب	INF/05	تركيب 3 مضخات مياه.		
				INF/06	INF/07	INF/07	INF/07	توسيع شبكة المياه الحالية بطول إجمالي 15 كم.	تركيب عدادات مسبقة الدفع عدد 3500				

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل جزئي أو مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	حالة المشروع	حالة البرنامج / المكون البرنامج المكون البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم
غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	فعليا في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعنى	المتوقع صرفه حتى نهاية العام 2021	السابقة حتى نهاية 2020							
						700	جارٍ البحث عن تمويل			INF/08	استبدال خطوط مياه قيمة بطول 15 كم.	
				5		5	تم تأجيله للسنة الرابعة			INF/09	تنفيذ برنامج توعية حول سرقات المياه	
				1225	1830	6200					المجموع الجزئي	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل جزئي أو مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التتنفيذ للمشاريع المنفذة (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغى، تم توقيفه)	حالة المشروع	حالة البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم البرنامج / المشروع
غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	فعلينا في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعنوي									
						100	متمنى			ECO/01	إنشاء وتجهيز مجموعة من المشاريع الصغيرة في مجال الخدمات والصناعات الخفيفة لتشغيلها من قبل الشاب والنساء وذوي الإعاقة	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية	$\times \$1000$	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	5		10		جاري البحث عن مؤسسات داعمة			ECO/02	بناء قدرات الجمعيات التعاونية النسوية في المجالات الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويق.	
						10		عدم اعتمادها على الهيكل الوظيفي			ECO/03	إنشاء وتجهيز حاضنة أعمال للمشاريع الصغيرة في البلدية.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	50	120	500		%24	منفذ جزئي	AGR/01	استصلاح الأراضي الزراعية بمساحة 500 دونم وشق طرق زراعية بطول 15 كم	تبسيط ودعم القطاع الزراعي
الممثلية الهولندية اتحاد لجان العمل الزراعي وزارة الزراعة	التطويرية	مركز أبحاث الأراضي	قسم الهندسة	0	70	200	تم التنفيذ	%35	منفذ جزئي	AGR/02	تأهيل الينابيع الزراعية في البلدة عدد 5 ينابيع	
وزارة الزراعة	مديرية الزراعة	البيدر ولوجين	قسم الهندسة	0	50	250		20%	منفذ جزئي	AGR/03	بناء آبار لتجميع مياه الأمطار عدد 380 بسعة 100 للثیر.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه حتى نهاية العام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعنـي	300	عدم وجود تمويل	AGR/04	بناء سدود ترابية (للإنشاء بحيرات تجميع مياه الأمطار)					
مؤسسة الفاو لجان العمل الزراعي	-	مؤسسة الفاو + مؤسسة اریج لجان العمل الزراعي	قسم الهندسة	5	25	50	%50	منفذ جزئي	AGR/05	توفير الدعم المادي والفنـي للمزارعين من قبل المؤسسات المتخصصة.		
				5	مشاركة فردية على مستوى المزارعين	AGR/06	المشاركة في معارض ومراكز تسويقية داخل وخارج الوطن					

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية	\$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			1		عدم وجود راعي للمهرجان			AGR/07	عمل معرض سنوي (مهرجان سنوي للمنتجات التي تتميز بها البلدة، الحجر مثلاً).	
						650		عدم وجود تمويل			AGR/08	إنشاء وتشغيل سوق تجاري للخضروات والفاواكه في البلدة.	
						650		عدم وجود تمويل			AGR/09	إنشاء وتشغيل سوق لتجارة الثروة الحيوانية في البلدة.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو جزئيًّا قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	نوع البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			800	عدم وجود تمويل		ENT/01	إنشاء متنزه عام وشامل (مسيح، ملاهي وكهوف) في مسافر سعير على مساحة 20 دونم.	تحسين دعالة طالعالي ياحيوا رفيهيا لرياضدي	
						600	عدم وجود تمويل		ENT/02	ترميم البيوت القديمة/التراثية بمساحة 2000م لاستغلالها للمنفعة العامة.	ترميم البيوت القديمة/التراثية بمساحة 2000م لاستغلالها للمنفعة العامة.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			10	عدم وجود تمويل			ENT/03	إعداد وتنفيذ حملة للترويج والتعريف بالأماكن الأثرية والتاريخية للبلدة.	
						200	عدم وجود تمويل			ENT/04	إنشاء متحف للآثار في البلدة بمساحة 200 م²	
						500	عدم وجود تمويل			ENT/05	بناء صالة رياضية متعددة الأنشطة بمساحة 2500 م²	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم برنامج تنفيذ
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	2000	عدم وجود تمويل	ENT/06	بناء إستاد رياضي على مساحة 15 دونم.					
				300	عدم وجود تمويل	IND/01	تحويل منطقة انجاصة إلى منطقة صناعية مؤهلة					تحسين البيئة الممكنة للاقتصاد المحلي
				500	عدم وجود تمويل	IND/02	بناء وحدات طاقة بديلة 5 كيلو بait					
				100	عدم وجود تمويل	IND/03	تمديد خط مياه للمحاجر والمصانع بطول 3 كم.					

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	المدة المتبقية
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه حتى نهاية العام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	60	100	10	عدم اعتمادها على الهيئة	%60	منفذ جزئي	IND/04	تحسين الطرق الداخلية للمحاجر بطول 3 كم	
صندوق أبو ظبي	الموازنة التطويرية	وزارة الحكم المحلي	القسم الهندسي	140	170	7846	المجموع الجزئي	IND/05	مأسسة وظيفة التنمية الاقتصادية في البلدية والمجتمع المحلي			
						800	عدم وجود تمويل			EDU/01	بناء مدرسة أساسية مختلطة في منطقة واد الشرق بمساحة 2000 م².	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			800	عدم وجود تمويل			EDU/02	بناء مدرسة أساسية مختلطة في منطقة رأس الطويل بمساحة 1000 م ² .	
						500	عدم وجود تمويل			EDU/03	إضافة غرف صفية لمدرستي ذكور سعير الثانوية وبنات صفية الأساسية بمساحة 600 م ² لكل مدرسة.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم برنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	50	90	250		%36	منفذ جزئي	EDU/04	صيانة وتأهيل مدارس ووسط البلد.	بنـانـةـ الـعـلـمـ
وزارة التربية والتعليم	التطويرية	وزارة التربية والتعليم	قسم الهندسة	0	1300	1000		%130	تم التنفيذ	EDU/05	بناء مدرسة ثانوية للبنات في وسط البلد بمساحة 3000م ²	بنـانـةـ الـعـلـمـ
المجتمع المحلي	التطويرية	المجتمع المحلي	قسم الهندسة	0	300	300		%100	تم التنفيذ	EDU/06	بناء طابق إضافي لمدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية مساحة 400م ²	بنـانـةـ الـعـلـمـ

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	0	145	150		%100	منفذ كلي	EDU/07	تشطيب مدرسة أبو زاوية الأساسية المختلطة مساحة 500 م ²	
وزارة التربية والتعليم	التطويرية	وزارة التربية والتعليم	قسم الهندسة	40	320	400		%80	قيد التنفيذ	EDU/08	بناء وتشطيب طابق إضافي مدرسة ماريا القبطية مساحة 600 م ²	
						300	عدم وجود تمويل			HE/01	بناء طابق إضافي لعيادة سعير المركزية بمساحة 500 م ² .	جامعة الإسكندرية

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			240	عدم وجود تمويل			HE/02	بناء غرف إضافية لمرافق الصحة الأولية في كل من واد الريم وكويزينا بمساحة 100 م ² لكل مركز.	
						200	عدم وجود تمويل			HE/03	بناء مركز رعاية أولية في الوراء بدل المركز الحالي المستأجر بمساحة 150 م ²	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف			التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو جزئيًّا قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم برنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه حتى نهاية العام 2021	فعلياً في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	0	150	50		تم الإسراع في تنفيذ مرحلتي العظم والتشطيم	%100	منفذ كلي	HE/04	بناء عيادة بيت عينون الحكومية بمساحة 200م ²	
المجتمع المحلي	-	إداري	وزارة الصحة	قسم الهندسة	0	180	100	تم الحصول على تبرعات لإنتمام مرحلة التشطيب	%100	منفذ كلي	HE/05	بناء عيادة صحية في أبو زاوية بمساحة 150م ²	
وزارة الصحة	-	إداري	وزارة الصحة	قسم الهندسة	0	320	200		%100	منفذ كلي	HE/06	تأثيث وتشغيل دار الولادة الآمن	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية	\$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(مكون البرنامج / المشروع)	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	فعلياً في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	60	2805	5820							المجموع الجزئي
وزارة الحكم المحلي		الإمام بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي		10	15	35		%43	منفذ جزئي	GG/01	توسيع حدود المخطط الهيكلي ليشمل جميع المناطق التابعة للبلدة (العيسية، الدواره وراس الطويل وكويزيبيا وعرقان طراد وواد الريم)		تحسين القدرات التنظيمية والمالية والفنية الخاصة بالبلدية والإدارية

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل جزئي أو مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة الت التنفيذ للمشاريع المنفذة (منفذ كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	حالة المشروع	نوع البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	نوع المكون
غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئات المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعنوي									
						10	جارٍ اخذ موافقة الحكم المحلي			GG/02	إعداد وتنفيذ مشروع تعديلي تفصيلي للشوارع المقترحة على المخطط البيكي.	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	(نوع مكون البرنامج / المشروع)	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الأعوام السابقة حتى نهاية 2020						
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني			15	عدم وجود تمويل			GG/03	تطوير وظيفة رخص البناء والرخص المهنية بما يشمل أنظمة محسوبة وقاعدة بيانات وبناء قدرات وخلق وعيي مجتمعي وغيرها.
						80	بحاجة إلى احواض تسوية : لم يتم			GG/04	استحداث وحدة لربط خدمات البلدية الكترونياً ومكانياً.

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغيًّا، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم برنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه حتى نهاية العام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	500	180	150	عدم وجود تمويل	%100	منفذ	GG/05	إنشاء مركز دفاع مدني بمساحة 300 م²	الهلال الاحمر
				20			عدم وجود تمويل			GG/06	إنشاء مركز لإدارة الطوارئ والكوارث بمساحة 100 م²	
الهلال الاحمر		الهلال الأحمر-فرع سعير	الادارة والمجا س البلدي							GG/07	توريد وتشغيل سيارة إسعاف	
	التطويرية	وزارة الحكم المحلي	قسم الهندسة	5	15	35		%43	منفذ جزئي	GG/08	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي	

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسيقى أو الإلاغاء أو التوفيق أو الاضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة جزئيًّا أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كليًّا، منفذ جزئيًّا، قيد التنفيذ، ملغى، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	المدة المتاحة
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020							
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	2	4	10		%40	منفذ جزئي	66/22	تدريب وبناء قدرات الموظفين في كافة المجالات الفنية، الإدارية والمالية.	
وزارة الحكم المحلي		وزارة الحكم المحلي	الادارة	17	54	1015					المجموع الجزئي	
المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار امريكي								المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار امريكي				
4859								المجموع الكلي (متمناه) دولار أمريكي				
13565												

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية	\$1000	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو بالإلغاء أو التوفيق أو الإضافة	نسبة المشاريع المنفذة (جزئي أو جزئي قيد التنفيذ)	حالة المشروع (كلي ، منفذ جزئي ، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	المدة المتبقية
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	ما تم صرفه حتى نهاية العام 2021	المتوقع صرفه في الاعوام السابقة حتى نهاية 2020								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	اسم الجهة	حدد القسم المعني	0	المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمناه) دولار أمريكي								
				4859	المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون +متمنا) دولار								