

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
	التطويرية		قسم الكهر باء	50	100		37.5%	منفذ جزئي	400	INF/01	تركيب محطات توزيع كهربائية عدد 5 مع تمديد شبكات كهرباء ضغط متوسط بطول 5 كم.		تطوير البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه	البنية التحتية
	التطويرية		قسم الكهر باء	50	50		40%	منفذ جزئي	200	INF/02	تحويل شبكة كهرباء الضغط المتوسط من هوائية الى أرضية بطول 1.5 كم.			
	التطويرية		قسم الكهر باء	60	60		25%	منفذ جزئي	400	INF/03	تمديد شبكات ضغط منخفض جديدة بطول 30 كم.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
	التطويرية		قسم الكهرباء	20	15		25%	منفذ جزئي	400	INF/04	تشغيل عداد التحكم والمراقبة عن بعد ( Smart meter)			
وزارة الاشغال +وزارة الزراعة	التطويرية	وزارة الاشغال +وزارة الزراعة	قسم اله ندة	0	0	العمل جاري على المصادقة على المسار		لم يتم البدء ببنفيذه	400	INF/05	شق الشارع الالتفافي الرابط (بني نعيم - الشيوخ - سعير) بطول إجمالي 8 كم	EI/01		
صندوق البلديات وزارة الحكم المحلي	التطويرية	صندوق البلديات وزارة الحكم المحلي	قسم اله ندة	400	625		67%	منفذ جزئي	1,500	INF/06	صيانة وتأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 20 كم.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
وزارة الحكم المحلي الأشغال العامة	التطويرية	وزارة الحكم المحلي الأشغال العامة	قسم الهندسة	1000	1000		58%	منفذ جزئي	3000	INF/07	صيانة وتأهيل وتعبيد طرق رابطة بطول 15 كم.			
				100	0	تم رفع الطلبات وبانتظار التمويل		لم يتم البدء	600	INF/08	شق وتأهيل طرق زراعية بطول 20 كم.			
	التطويرية		قسم المياه	10	20		80%	100	50	INF/09	تركيب 3 مضخات مياه.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
	سلطة المياه		سلطة المياه	قسم المياه	65	0	سلطة المياه تخطط لبناء خزان 3000 كوب رأس الطويل	لم يتم البدء	65	INF/10	بناء خزانات تجمع 100 م3 عدد 2 رأس الطويل + قطية تعديل : بناء خزان رأس الطويل 3000 م3			
معا+العمل ضد الجوع	التطويرية			قسم المياه	50	50		منفذ جزئي	300	INF/11	توسيع شبكة المياه الحالية بطول إجمالي 15 كم.			
	لتطويرية			قسم المياه	10	10		منفذ جزئي	50	INF/12	الاستمرار في تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع عدد 2000			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
	التطويرية		قسم المياه	50	50		%28	منفذ جزئي	300	INF/13	استبدال خطوط مياه قديمة بطول 15 كم.			
-	-	-	-		4		%17	منفذ جزئي	60	INF/14	استغلال مياه الينابيع للاستخدام الزراعي.			
	التطويرية		قسم المياه	1	1		%96	منفذ جزئي	25	INF/15	رفع مساحي للشبكة وانزالها على برنامج GIS			
مجلس الخدمات المشترك				10	0	لخطة السنة الرابعه		لم يتم البدء	15	INF/16	عمل دراسة لمشروع الصرف الصحي لبلدة سعير			
المجتمع المحلي		المجتمع المحلي		20	20		%12.5	منفذ جزئي	800	INF/17	انشاء مقبرة عامة			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
مركز أبحاث الاراضي وزارة الزراعة		مركز أبحاث الاراضي		10	10		15%	منفذ جزئي	200	AGR/01	استصلاح الأراضي الزراعية بمساحة 250 دونم	EC/02	تحسين ودعم القطاع الزراعي.	
السياحة والاثار	التطويرية	السياحة والاثار	قسم اله ندية	20	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	200	AGR/02	تأهيل الينابيع الزراعية في البلدة عدد 5 ينابيع			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	50	AGR/03	بناء آبار لتجميع مياه الأمطار عدد 20 بسعة 80م <sup>3</sup> للبئر .			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	300	AGR/04	بناء سدود ترابية (للإنشاء بحيرات تجميع مياه الأمطار)			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
مركز أبحاث الأراضي وزارة الزراعة		وزارة الزراعة	-	20	20		60%	منفذ جزئي	50	AGR/05	توفير الدعم المادي والفني للمزارعين من قبل المؤسسات المتخصصة.			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	10	AGR/08	عمل دراسة ومخططات لإنشاء سوق تجاري للخضروات والفواكه في البلدة.			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	10	AGR/09	عمل دراسة ومخططات لإنشاء سوق لتجارة الثروة الحيوانية في البلدة.			
وزارة الحكم المحلي				0	0	تم رفع الطلب و بانتظار التمويل		لم يتم البدء	250	ENT/03	إنشاء حديقة عامة في قنان العرايس على مساحة 5 دونم.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	20	ENT/01	عمل دراسة ومخططات لإنشاء متنزه عام وشامل (مسيح، ملاهي وكهوف) في مسافر سعير على مساحة 10 دونم.	EC/03	تحسين ودعم القطاع السياحي والترفيهي والرياضي	
-	-	-	-	10	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	10	ENT/02	عمل تشبيك مع مؤسسات ودراسة لترميم البيوت القديمة/التراثية بمساحة 2000م2 لاستغلالها للمنفعة العامة.			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	5	ENT/05	عمل تشبيك مع مؤسسات أهليه ودراسة بناء صالة رياضية متعددة الأنشطة بمساحة 2500م2			
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	500	ENT/06	بناء ملعب رياضي بلدي على مساحة 10 دونم.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
-	-	-	-	1	0	عدم اعتماد التربية		لم يتم البدء	10	EDU/06	فتح أفرع للدراسة المهنية في مدارس البلدة			
وزارة الحكم المحلي	التطويرية	مكاتب استشارية	قسم اله ندية	5	0	مرتبط بتوسعه المخطط الهيكلية		لم يتم البدء	10	IND/01	تحويل منطقة انجاصة إلى منطقة صناعية مؤهلة	EC/04	تحسين البيئة الممكنة للاقتصاد المحلي	
العمل ضد الجوع	التطويرية		قسم المياه	10	40		50%	منفذ جزئي	100	IND/03	تمديد خط مياه للمحاجر والمصانع بطول 3 كم.			
-	-	-	-	0	0	البحث عن جهة داعمة		لم يتم البدء	5	IND/04	عمل تشبيك لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مصنع للمنتجات الزراعية			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
		الغرفة التجارية	-	0	0	البحث عن جهة داعمة		لم يتم البدء	15	IND/05	دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتمكين النساء والشباب			
قادر		قادر	قسم اله ندسة	10	10	للسنة الثانية	25%	لم يتم البدء	40	So/01	تنفيذ مشاريع موائمة المباني العامة لاستخدام ذوي الإعاقة		تمكين المرأة والشباب وتحسين حياة المسنين ودعم ذوي	
-	-	-	-	0	0	البحث عن ممول		لم يتم البدء	400	So/02	انشاء مركز تأهيل ذوي الاعاقة			
-	-	-	-	0	0	البحث عن جهة داعمة		لم يتم البدء	5	So/03	التشبيك مع المؤسسات والقطاع الخاص لانشاء مركز ترفيهي للمسنين.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	مجال التنمية
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
				10	10		50%	لم يتم البدء	20	So/4	تفعيل المركز النسوي.			
طاقم لجان المرأة		طاقم لجان المرأة	-	2	2		40%	منفذ جزئي	10	ECE/01	وضع برامج تشغيلية وتنقيفية للمرأة والشباب			
	التطويرية		قسم الهندسة	0	0	تم عمل دراسة والبحث جاري على قطعة مناسبة		لم يتم البدء	150	EDU/01	عمل دراسة وشراء أرض لبناء مدرسة أساسية للذكور في منطقة واد الشرق بمساحة 1000 م <sup>2</sup> .	SO/01	تحسين جودة التعليم	مجال التنمية الاجتماعية

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
البنك الاسلامي	التطويرية	وزارة التربية	قسم اله ندسة	0	0	تم رفع الطلب و بانتظار الموافقة		لم يتم البدء	800	EDU/02	بناء مدرسة أساسية مختلطة في منطقة رأس الطويل بمساحة 1000 م <sup>2</sup> .			
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	150	EDU/05	عمل دراسة وشراء أرض لبناء مدرسة ثانوية للذكور في راس العاروض			
المجتمع المحلي	لتطويرية	المجتمع المحلي	قسم اله ندسة	100	20		67%	منفذ جزئي	300	EDU/03	بناء طابق إضافي لمدرسة أبو زاوية بمساحة 550 م <sup>2</sup> .			
وزارة التربية والتعليم	المعارف	مديرية التربية	قسم اله ندسة	40	50		40%	منفذ جزئي	250	EDU/04	صيانة الغرف الصفية والاعمال الخارجية للمدارس.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	300	HE/01	بناء طابق إضافي لعيادة سعير المركزية بمساحة 250م <sup>2</sup> .			
وزارة الصحة		وزارة الصحة	-	5	5	عدم وجود ممول		10	20	EDU/05	إعادة تأهيل وصيانة عيادة سعير المركزية.	SO/02	تحسين جودة الخدمات الصحية	
وزارة الصحة		وزارة الصحة	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	20	HE/02	زيادة التخصصات لعيادة سعير وبيت عينون.			
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	20	HE/03	رفع مستوى عيادة الصحة الأولية في أبو زاوية من ثاني الى ثالث لتخدم منطقة كوزيبيا وتوفير مختبر			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
المجتمع المحلي	-	المجتمع المحلي	-	10	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	200	HE/04	بناء عيادة صحية في العديسة بمساحة 200م <sup>2</sup>			
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	180	HE/05	بناء عيادة صحية في رأس الطويل بمساحة 150م <sup>2</sup>			
وزارة الصحة	بلدية شيوخ وسعير	وزارة الصحة	بلدية شيوخ وسعير	2	0	عدم وجود ميزانية		لم يتم البدء	5	HE/06	عمل تشبيك ودراسة لتفعيل قسم الولادة الامن في مركز دوايشة			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
وزارة الزراعة		- وزارة الزراعة	-	10	20		@50	لم يتم البدء	40	AGR/06	استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق C			
وزارة الحكم المحلي والاشغال	التطويرية		قسم الهندسة	200	120		%45	منفذ جزئي	400	INF/18	تأهيل وتعميد طرق قي مناطق C			
	التطويرية		قسم المياه والكهرباء	5	10		%30	منفذ جزئي	20	INF/19	عمل تسهيلات لخدمات المياه والكهرباء في مناطق C			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدناجم	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
وزارة الحكم المحلي	التطويرية		قسم الهندسة	10	0	تأجيل الوزارة بسبب الحرب		لم يتم البدء	100	GG/01	تعديل وتوسيع حدود المخطط الهيكلي ليشمل جميع المناطق التابعة للبلدة (العديسة، الدوارة وراس الطويل وكوزيبيبا وعرقان طراد وواد الزيم)	GO/01	تحسين القدرات التنظيمية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالبلدية ومؤسسات البلدة	مجال الإدارة والحكم الرشيد
وزارة الحكم المحلي		-	-	5	5	تم وضع خطط	47%	منفذ جزئي	15	GG/03	تطوير وظيفة رخص البناء والرخص المهنية بما يشمل أنظمة محوسبة وقاعدة بيانات وبناء قدرات وخلق وعي مجتمعي وغيرها.	GO/01		
	التشغيلية		قسم الهندسة	5	10		37.5%	منفذ جزئي	40	GG/04	استحداث وحدة GIS لربط خدمات البلدية إلكترونياً ومكانياً.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	150	GG/05	شراء أرض لإنشاء مركز دفاع مدني بمساحة 2000م <sup>2</sup>			
-	-	-	-	0	0	عدم وجود ممول		لم يتم البدء	180	GG/06	إنشاء مركز لإدارة الطوارئ والكوارث بمساحة 2م <sup>100</sup>			
-	-	-	-	0	0		100%	منفذ كلي	150	GG/07	توريد وتشغيل سيارة إسعاف			
-	التشغيلية		الادارة	7	3		28%	منفذ جزئي	35	GG/08	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
	التطويرية	-	خدمات المجتمع ور	2	3		%71	منفذ جزئي	7	GG/09	تطوير و زيادة نطاق الخدمات العامة المقدمة من خلال مركز خدمة الجمهور بما يشمل إجراءات عمل، حوسبة وبناء قدرات وخلق وعي مجتمعي وغيرها للوصول للبلدية الإلكترونية مستقبلاً			
	التطويرية	-	خدمات المجتمع ور	2	0		%60	منفذ جزئي	5	GG/10	تحديث نظام شكاوى شفاف ورفع التوعية حوله.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
		التشغيلية	-	الإدارة	2		67%	منفذ جزئي	6	GG/11	تطوير وظيفة الموارد البشرية بما يشمل (إجراءات العمل، الوصف الوظيفي، وبناء قدرات وغيرها)			
صندوق البلديات		صندوق البلديات	-		1		100	منفذ كلي	4	GG/20	بناء قدرات البلديات في مجال إعداد الخطط التنموية			
		اتحاد البلديات	-		0	البحث عن جهة داعمة		لم يتم البدء	4	GG/21	تنفيذ توجيه وتوعية في مجال تنمية الاقتصاد المحلي			
		وزارة الحكم المحلي	-		0		50%	لم يتم البدء	10	GG/22	تدريب وبناء قدرات الموظفين في كافة المجالات الفنية، الإدارية والمالية.			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
			قسم الحسنة	1	4		80%	لم يتم البدء	5	GG/26	تطوير خدمة النفايات الصلبة بما يشمل التعرف، دراسات فنية، أنظمة محوسبة وبناء قدرات وخلق وعي مجتمعي وغيرها			
قادر		قادر	-	3	2		25%	منفذ جزئي	16	GG/28	تشكيل وتفعيل مجالس شبابية وتنفيذ بناء قدرات لهم			
			-	1	3		60%	لم يتم البدء	5	GG/31	تقييم ورفع قدرات البلدية ومأسستها في الأمور السياسية والقانونية الخاصة بالعمل البلدي			
	التطويرية		لجان المسكن البلدي	0	0		100%	منفذ	1	GG/32	تفعيل السياسات والأنظمة المساندة لتحسين قدرات البلدية المالية			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		أسباب عدم التنفيذ	نسبة التنفيذ	حالة المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم الدنامج	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه حتى نهاية 2025	ما تم صرفه فعلياً عام 2024									
				2403	2360				14373		المجموع الكلي دولار أمريكي			
									3376		المجموع الكلي السنوي (محتمل +مضمون)			
									2360		المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل +مضمون) دولار الأمريكي			
									2915		المجموع الكلي (متمنى) دولار الأمريكي			
									0		المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمنى) دولار الأمريكي			
									2360		المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه 2024 (محتمل +مضمون+متمنى) دولار الأمريكي			
											نسبة الإنجاز السنوية للعام 2024 = 69.9%			
									11457		المجموع الكلي (محتمل +مضمون) للخطة الرباعية			
									4509		المجموع الكلي لما تم تنفيذه للسنة الأولى والثانية			



